

# 【 工 事 週 報 】

工 事 名 称: (仮称)みらい平地区新設中学校建設工事

施 工 会 社: 安藤ハザマ・谷原・成島特定建設工事共同企業体

工 事 住 所: 茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘3丁目9番1

事務所連絡先: 0297-38-6367

※天候・工事の進捗によって変動がございます

〈夜間における照明点灯について〉  
 校舎の土台づくりにおいて、コンクリート作業を行っています。  
 この作業は、建物強度を確保するため、コンクリートが固まるまで連続作業が必要になります。  
 以下に「夜間照明」と記載した日については、場内照明を最大23時ごろまで点灯し、行った作業の片付けを行います。できる限り、会話や不要な音を抑えてまいります。  
 近隣の皆様には、ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。  
 ※別途、ご案内を投函させていただきます。

| 【予定】               | 主な作業内容                      | 大型工事車両の台数    | 騒音 | 振動 |
|--------------------|-----------------------------|--------------|----|----|
| 5/18 (月)           | 校舎棟工事(3階4階躯体づくり)            | 午前8台 午後7台    | 中  | 小  |
| 5/19 (火)           | 校舎棟工事(3階4階躯体づくり、コンクリート流し込み) | 午前15台 午後25台  | 大  | 大  |
| 5/20 (水)           | 校舎棟工事(3階4階躯体づくり)            | 午前8台 午後7台    | 中  | 小  |
| 5/21 (木)           | 校舎棟工事(3階4階躯体づくり、コンクリート流し込み) | 午前15台 午後25台  | 大  | 大  |
| 5/22 (金)           | 校舎棟工事(3階4階躯体づくり)            | 午前8台 午後7台    | 中  | 小  |
| 5/23 (土)           | 校舎棟工事(3階4階躯体づくり)            | 午前8台 午後7台    | 中  | 小  |
| 5/24 (日)           | 全休日                         | -            | -  | -  |
| 騒音・振動レベル凡例         |                             |              |    |    |
| 騒音(小) 電動工具作業等      | 振動(小)                       | 電動工具作業等      |    |    |
| 騒音(中) 重機作業         | 振動(中)                       | 重機作業         |    |    |
| 騒音(大) コンクリート流し込み作業 | 振動(大)                       | コンクリート流し込み作業 |    |    |

