

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1

### 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	91.1	91.1
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

学校施設の耐震化については、平成25年度に谷和原中学校校舎2棟の耐震補強、技術棟1棟の改築を行った。また、平成26年度に谷井田小学校の校舎1棟の耐震補強、東小学校の校舎1棟の耐震補強を行い、目標である小中学校耐震化率91.1%を達成することができた。  
なお、平成20年度に屋内運動場の耐震化が完了しているため、今後も継続して校舎の耐震化を推進する。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

平成25年度  
谷和原中学校校舎については、耐震補強と併せて大規模改修工事を実施し、内外装等の老朽対策を行うとともに、トイレの全面改修を行い、学校教育・学校衛生環境の向上を図った。技術棟については、不適格改築を行い、安全な教育環境の整備を図った。

平成26年度  
谷井田小学校校舎については、耐震補強と併せて大規模改修工事を実施し、内外装等の老朽対策を行うとともに、トイレの全面改修を行い、学校教育・学校衛生環境の向上を図った。東小学校校舎については、耐震補強と併せて大規模改修工事を実施し、内外装等の老朽対策を行うとともに、トイレの全面改修を行い、学校教育・学校衛生環境の向上を図った。市内全小中学校において、普通教室及び特別教室への空調機器の設置を行い、学校教育・学校衛生環境の向上を図った。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

平成27年4月した陽光台小学校における屋外教育環境(グラウンド)及び学校屋外プール施設の整備を行った。

2 事後評価の時期及び方法について

計画年度終了後、事後評価を行い、評価結果等については当市ホームページで公表している。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおり実施できた。次年度以降については、耐震化の早期実現に向けて、計画的かつ効率的な事業の実施に努める。