

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

○計画どおり実施できた。
□計画したが、一部実施できなかった。
□計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

学校施設の耐震化については、三島小学校における校舎1棟の耐震補強、伊奈中学校における校舎3棟及び渡り廊下(その1)の耐震補強、渡り廊下(その2)の解体を行い、目標である小中学校耐震化率100.0%を達成することができた。
また、非構造部材の耐震化として、小絹中学校柔剣道場における吊り天井改修工事を実施した。
今後は、学校施設の非構造部材の耐震化を推進し、安全・安心な学校施設の整備を図る。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

○計画どおり実施できた。
□計画したが、一部実施できなかった。
□計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

平成27年度 三島小学校校舎については、耐震補強と併せて大規模改修工事を実施し、内外装等の老朽対策を行うとともに、トイレの全面改修を行い、学校教育・学校衛生環境の向上を図った。 伊奈中学校校舎及び渡り廊下(その1)については、耐震補強と併せて大規模改修工事を実施し、内外装等の老朽対策を行うとともに、トイレの全面改修を行い、学校教育・学校衛生環境の向上を図った。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

計画年度終了後、事後評価を行い、評価結果等については当市ホームページで公表している。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおり実施できた。次年度以降は、非構造部材の耐震化の早期実現及び校舎等の老朽化対策について、計画的かつ効率的な事業の実施に努める。